

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
もとす地域	瑞穂市、本巣市、北方町	平成 30 年度～令和 4 年度	平成 30 年度～令和 4 年度

1 目標の達成状況

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成28年度)	目 標 (令和5年度) A	実 績 (令和5年度) B	実績/目 標※3
総人口	107,064	107,045	107,805	
公共下水道	汚水衛生処理人口 23,841 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 22.3%	28,126 26.3%	24,428 22.7%	10.0%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口 10,023 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 9.4%	10,804 10.1%	9,853 9.1%	-42.9%
コミュニティ・プラント	汚水衛生処理人口 1,934 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 1.8%	0 0.0%	2,120 2.0%	-11.1%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口 33,852 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 31.6%	41,698 39.0%	38,945 36.1%	60.8%
未処理人口	汚水衛生未処理人口 37,414 34.9%	26,417 24.7%	32,459 30.1%	47.1%

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の促進に関するもの		生活排水対策	瑞穂市 本巣市 北方町	生活排水対策の周知徹底	H30～R4	家庭等から排出される汚濁負荷量を削減するため、ホームページ等で啓発活動の強化を図った

処理施設の整備に関するもの	1	もとす広域連合衛生施設基幹的設備改良事業	もとす広域連合	既設し尿処理施設の延命化とCO ₂ 排出量削減	R2～R3	もとす広域連合衛生施設の基幹的設備改良事業を行い、管内全域から発生するし尿及び浄化槽汚泥等の適正処理を継続するとともに、施設から出るCO ₂ 排出量を3%以上削減した。
	21	浄化槽設置整備事業	瑞穂市	生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、公共水域の水質の改善を図るため、下水道整備が7年以上見込まれない区域を対象に補助金を交付する。	R2～R4	合併処理浄化槽への補助実績 R2:144基 R3:167基 R4:170基
	22	浄化槽設置整備事業	本巣市	生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため本巣市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を制定し、申請者に補助金を交付する。	R2～R4	合併処理浄化槽への補助実績 R2:90基 R3:84基 R4:98基
	23	浄化槽設置整備事業	北方町	生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、北方町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を制定し、申請者に補助金を交付する。	H30～R2	合併処理浄化槽への補助実績 H30:0基 R1:0基 R2:0基
施設整備に係る計画支援に関するもの	31	基幹的設備改良事業に係る基本設計策定事業	もとす広域連合	基幹的設備改良工事を実施するにあたり基本設計を策定する。	H30	平成30年度に、もとす広域連合衛生施設基幹的設備改良工事に係る基本設計を策定した。

	32	基幹的設備改良事業に係る生活環境影響調査事業	もとす広域連合	基幹的設備改良工事を実施するにあたり生活環境影響調査を行う。	H30	平成 30 年度に、もとす広域連合衛生施設基幹的設備改良工事に係る生活環境影響調査を実施した。
	33	基幹的設備改良事業に係る発注支援事業	もとす広域連合	基幹的設備改良工事を実施するにあたり発注仕様書の作成等を行う。	R1	令和元年度に、もとす広域連合衛生施設基幹的設備改良工事に係る発注仕様書を作成した。
廃棄物処理施設における長寿命化総合計画策定支援に関するもの	34	基幹的設備改良事業に係る長寿命化総合計画策定業務	もとす広域連合	基幹的設備改良工事を実施するにあたり長寿命化総合計画を策定する。	H30	平成 30 年度に、もとす広域連合衛生施設基幹的設備改良工事に係る長寿命化総合計画を策定した。

3 目標の達成状況に関する評価

<p>【生活排水処理】</p> <p>○公共下水道</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目標 28,126 人 (26.3%) に対して実績 24,428 人 (22.7%) であり、目標は達成に至らなかった。 <p>○集落排水施設等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目標 10,804 人 (10.1%) に対して実績 9,853 人 (9.1%) であり、目標は達成に至らなかった。 <p>○コミュニティ・プラント</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目標 0 人 (0.0%) に対して実績 2,120 人 (2.0%) であり、目標は達成に至らなかった。 <p>○合併処理浄化槽等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目標 41,698 人 (39.0%) に対して実績 38,945 人 (36.1%) であり、目標は達成に至らなかった。 <p>○未処理人口</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目標 26,417 人 (24.7%) に対して実績 32,459 人 (30.1%) であり、目標は達成に至らなかった。
--

(都道府県知事の所見)

生活排水処理については、公共下水道、集落排水施設等、コミュニティ・プラント、合併処理浄化槽等及び未処理人口が目標未達となった。

目標未達となった要因としては、公共下水道の供用開始の遅れや、下水接続工事や合併処理浄化槽設置工事が高齢者等には経済的負担が大きいため、切り替えを躊躇したことが考えられるが、公共下水道への新規接続推進の啓発や浄化槽補助金の利活用などについて周知を行い、汚水処理人口普及率のより一層の向上を図られたい。

様式第 10

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
もとす地域	瑞穂市、本巢市、北方町	平成 30 年度～令和 4 年度	平成 30 年度～令和 4 年度

1 目標の達成状況
(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成28年度)	目 標 (令和5年度) A	実 績 (令和5年度) B	実績/ 目標
総人口	107,064	107,045	107,805	
公共下水道	汚水衛生処理人口 23,841 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 22.3%	28,126 26.3%	24,428 22.7%	10.0%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口 10,023 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 9.4%	10,804 10.1%	9,853 9.1%	-42.9%
コミュニティ・プラント	汚水衛生処理人口 1,934 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 1.8%	0 0.0%	2,120 2.0%	-11.1%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口 33,852 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 31.6%	41,698 39.0%	38,945 36.1%	60.8%
未処理人口	汚水衛生未処理人口 37,414 34.9%	26,417 24.7%	32,459 30.1%	47.1%

※目標未達成の指標のみを記載。

2 目標が達成できなかった要因

公共下水道については、処理場建設予定地の地元理解を得るのに時間を要し、建設地決定の遅れに伴い、供用開始が遅れ、汚水衛生処理人口が伸びなかったことが要因といえる。

集落排水施設等については、既に単独浄化槽、合併処理浄化槽等によって排水を行っている世帯があり、そこから切替えを行うことに対してかかる接続工事費用が経済的負担になること、また、高齢者世帯も増えており、費用面から接続に踏み切れないことが要因といえる。

コミュニティ・プラントについては、公共下水道の供用開始の遅れのため、公共下水道への統合ができなかったことが要因といえる。

合併処理浄化槽等については、既設のみなし浄化槽世帯が高齢者のみの世帯が多いため、後継者がおらず費用面からもあえて合併処理浄化槽等への切り替えに踏み切れないこと、また、公共下水道計画地域内では下水道の供用開始を待っている世帯もいるため、合併処理浄化槽等へ切り替えないことが要因といえる。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度 令和13年度

現在、もとす地域計画の策定予定はないが、西濃環境整備組合の構成市町でもある瑞穂市、本巣市及び北方町の生活排水処理については、西濃地域循環型社会形成推進地域計画（令和7年度から令和12年度）で、住民に対し下水道の必要性や合併浄化槽の補助金制度などについて、更なる周知徹底を図る。

（都道府県知事の所見）

生活排水処理については、公共下水道、集落排水施設等、コミュニティ・プラント、合併処理浄化槽等及び未処理人口が目標未達となった。

目標未達となった要因としては、公共下水道の供用開始の遅れや、下水接続工事や合併処理浄化槽設置工事が高齢者等には経済的負担が大きいため、切り替えを躊躇したことが考えられるが、公共下水道への新規接続推進の啓発や浄化槽補助金の利活用などについて周知を行い、汚水処理人口普及率のより一層の向上を図られたい。